


«West-1»

- Sanierung Kragplatte
- Realisierung neue Stützmauer im Bereich Mühltorplatz
- Versetzen Strassenabläufe Südseite
- Versetzen Randsteine Südseite
- Ersatz Trag- und Binderschicht
- Realisierung Rheinufersperrmauer

Verkehrsführung:

- MIV: Betrieb mit reduzierter Fahrbahnbreite
- Fussgänger verkehren via Rheinstrasse
- Velofahrer werden über Feuerthalerbrücke auf die südliche Rheinseite geleitet und bleiben auf dieser Seite bis zur Flurlingerbrücke (ganze Bauzeit)
- Bushaltestelle Mühltor temporär verlegen



«West-2»


- Versetzen Strassenabläufe Nordseite
- Versetzen Randsteine Nordseite
- Ersatz Trag- und Binderschicht

Verkehrsführung:

- MIV: Betrieb mit reduzierter Fahrbahnbreite
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)

Etappe Rheinuferstrasse West

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



«West-3»


- Einbau Trag- und Binderschicht in Inselbaustelle

Verkehrsführung:

- MIV: Betrieb mit reduzierter Fahrbahnbreite (Inselbaustelle)
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)

Etappe Rheinuferstrasse West

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



«West-4»


- Einbau Deckbelag auf ganzer Breite (konzentrierter Einsatz über ein verlängertes Wochenende)

Verkehrsführung:

- MIV: Komplettspernung, Zufahrt Parkhäuser im Bereich Herrenacker von Osten her möglich
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Busverkehr temporär umleiten

Etappe Knoten Klosterstrasse

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



Komplettsperrung:

- Vorarbeiten soweit möglich unter Betrieb
- konzentrierter Einsatz (mindestens über ein verlängertes Wochenende)

Verkehrsführung:

- MIV: Komplettsperrung
- Zufahrt Parkhäuser im Bereich Herrenacker über Neustadt eingeschränkt möglich
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Busverkehr temporär umleiten

Etappe Rheinuferstrasse Ost

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



«Ost-1»

- Versetzen Strassenabläufe Nordseite
- Versetzen Randsteine Nordseite
- Ersatz / Neubau Trag- und Binderschicht

Verkehrsführung:

- MIV: Betrieb mit reduzierter Fahrbahnbreite
- Fussgänger verkehren via Baumgartenstrasse
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Bushaltestelle IWC temporär verlegen

Etappe Rheinuferstrasse Ost

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



«Ost-2»


- Sanierung / Zurückschneiden Kragplatte
- Versetzen Strassenabläufe Südseite
- Versetzen Randsteine Südseite
- Ersatz Trag- und Binderschicht
- Realisierung Rheinufersperrmauer

Verkehrsführung:

- MIV: Betrieb mit reduzierter Fahrbahnbreite
- Fussgänger verkehren auf neuem Trottoir
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Bushaltestelle Rhybadi temporär verlegen

Etappe Rheinuferstrasse Ost

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



«Ost-3»

- Einbau Trag- und Binderschicht in Inselbaustelle

Verkehrsführung:

- MIV: Betrieb mit reduzierter Fahrbahnbreite (Inselbaustelle)
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Bushaltestellen temporär verlegen

Etappe Rheinuferstrasse Ost

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



«Ost-4»


- Einbau Deckbelag ganze Breite (konzentrierter Einsatz über ein verlängertes Wochenende)

Verkehrsführung:

- MIV: Komplettsperrung
- Zufahrt Parkhäuser im Bereich Herrenacker über Mühleitorplatz möglich
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Busverkehr temporär umleiten

Etappe Knoten Bachstrasse

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



Komplettsperrung


- Vorarbeiten soweit möglich unter Betrieb
- konzentrierter Einsatz (mindestens über ein verlängertes Wochenende)

Verkehrsführung:

- MIV: Komplettsperrung, Zufahrt Parkhäuser Herrenacker von Westen her möglich
- Velofahrer auf der südlichen Rheinseite (ganze Bauzeit, siehe Folie 1)
- Busverkehr temporär umleiten

Etappe Bachstrasse (Sanierungsprojekt)

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen



Realisierung losgelöst von der Rheinuferstrasse

Veloführung

VdSR Rheinuferneugestaltung, B 3 Bauphasen

